

**Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Provincia di Udine
Comune di San Giorgio di Nogaro**

LAVORI per la riduzione dei consumi energetici in programma, comprendenti la coibentazione, il rifacimento del manto di copertura e la realizzazione di un impianto fotovoltaico con pannelli da installare sulla copertura dell'ala est e di tutte le opere accessorie da realizzare a regola d'arte, finalizzati a raggiungere gli obiettivi prefissati dalla diagnosi energetica
CUP F94H16000240005 – CIG 8283572BDA

COMMITTENTE AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "GIOVANNI CHIABÀ"

IMPRESA Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito con atto notarile del 04/02/2021 rep. 62388, registrato a Trieste il 09/02/2021 al n.1224 serie 1T
Capogruppo Mandataria
Ennio Riccesi Holding S.r.l., con sede in Trieste (TS), Via dei Frigessi n. 2/1
Mandante
Fitekno S.r.l., con sede in Bagnaria Arsa (UD), via Vittorio Bachelet n. 5

CONTRATTO stipulato in data 26 ottobre 2021, n. ____/2021 di repertorio
Importo totale a base di gara.....euro 968'698,13 + IVA
Importo per oneri sicurezza (non soggetto a ribasso d'asta)euro 28'666,65 + IVA
Riduzione offerta in fase di gara pari al -8,350% (sull'importo soggetto al ribasso)
Importo contrattuale originario.....euro 916'478,49 + IVA

COMUNICAZIONE IN MERITO AL CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'anno 2023 il giorno 14 del mese di marzo, nel comune di San Giorgio di Nogaro, il sottoscritto ing. Luciano Pitta, nella sua qualità di Direttore di Lavori, con riferimento al CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI in data 14/02/2022, mediante il quale venivano assegnati all'Appaltatore ulteriori 25 giorni per il completamento di alcune lavorazioni di finitura ritenute di piccola entità e del tutto marginali e non incidenti sull'uso e la funzionalità dell'opera, comunica quanto segue.

L'Appaltatore ha provveduto ad eseguire i seguenti interventi: ritocchi delle tinteggiature, tinteggiatura della colonna metallica in corrispondenza dell'ingresso, sistemazione di griglie sulle bocche di lupo dal lato dei cortili interni, il collegamento a terra delle calate dell'impianto LPS, lo smantellamento completo del ponteggio, il completamento della pulizia di cantiere con relativa sistemazione delle aree.

Pertanto è da considerarsi rispettato il termine di ulteriori 25 giorni assegnato all'Appaltatore e quindi i lavori sono da ritenersi di fatto ultimati il giorno 03/02/2023, come riportato nel CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI in data 14/02/2023, e quindi in tempo utile.

Il CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI in data 14/02/2023 è da ritenersi valido.

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dagli intervenuti nel giorno, mese ed anno di cui sopra.



L'APPALTATORE

ENNIO RICCESI HOLDING SRL
Sede Legale: Via dei Frigessi, 2/1
34147 Trieste
C.F./P.I. 01188870321
Capogruppo Mandataria: Ennio Riccesi Holding S.r.l.

visto
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

**DIRETTORE GENERALE
TAMICO NONINO**

