



**Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Provincia di Udine
Comune di San Giorgio di Nogaro**

LAVORI per la riduzione dei consumi energetici in programma, comprendenti la coibentazione, il rifacimento del manto di copertura e la realizzazione di un impianto fotovoltaico con pannelli da installare sulla copertura dell'ala est e di tutte le opere accessorie da realizzare a regola d'arte, finalizzati a raggiungere gli obiettivi prefissati dalla diagnosi energetica
CUP F94H16000240005 – CIG 8283572BDA

COMMITTENTE AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "GIOVANNI CHIABÀ"

IMPRESA Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito con atto notarile del 04/02/2021 rep. 62388, registrato a Trieste il 09/02/2021 al n.1224 serie 1T
Capogruppo Mandataria
Ennio Riccesi Holding S.r.l., con sede in Trieste (TS), Via dei Frigessi n. 2/1
Mandante
Fitekno S.r.l., con sede in Bagnaria Arsa (UD), via Vittorio Bachelet n. 5

CONTRATTO stipulato in data 26 ottobre 2021, n. ____/2021 di repertorio
Importo totale a base di gara.....euro 968'698,13 + IVA
Importo per oneri sicurezza (non soggetto a ribasso d'asta).....euro 28'666,65 + IVA
Riduzione offerta in fase di gara pari al -8,350% (sull'importo soggetto al ribasso)
Importo contrattuale originario.....euro 916'478,49 + IVA

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI
(art. 12 comma 1 D.M. 7 marzo 2018, n.49)

L'anno 2023 il giorno 14 del mese di febbraio, nel comune di San Giorgio di Nogaro, il sottoscritto ing. Luciano Pitta, nella sua qualità di Direttore di Lavori, a seguito della comunicazione dell'Appaltatore in data 03 febbraio 2023, secondo la norma in vigore in materia recante le modalità di svolgimento delle funzioni di direzione e controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione del contratto;

- visto il verbale di consegna dei lavori in data 02/12/2021 in base al quale l'inizio dei lavori fu stabilito con decorrenza dal 06/12/2021;
- considerato che, ai sensi dell'art. 5 del Contratto d'Appalto, il tempo utile per dare compiuti i lavori era stabilito in giorni 225 naturali e consecutivi e che quindi il termine per dare i lavori ultimati scadeva il giorno 18/07/2022;
- considerato che non vi furono sospensioni dei lavori;
- considerato che con Determinazione n. 88 del 15/07/2022 veniva concessa una proroga di giorni 162 che portava il termine per dare i lavori ultimati al 27/12/2022;
- considerato che con Determinazione n. 154 del 20/12/2022 veniva concessa un'ulteriore proroga di giorni 40 che portava definitivamente il termine ultimo per dare compiuti i lavori al 05/02/2023;

in seguito ai riscontri eseguiti in contraddittorio con l'Impresa sul luogo del cantiere,

CERTIFICA

che i lavori in oggetto possono considerarsi ultimati il giorno 03/02/2023 e che gli stessi sono stati eseguiti in tempo utile.

Il sottoscritto Direttore dei Lavori prevede inoltre l'assegnazione di giorni 25 dalla data del presente certificato per il completamento di alcune lavorazioni di finitura ritenute di piccola entità e del tutto marginali e non incidenti sull'uso e la funzionalità dell'opera. In dettaglio le lavorazioni riguardano: alcuni ritocchi delle tinteggiature, la tinteggiatura della colonna metallica in corrispondenza dell'ingresso, la sistemazione di alcune griglie sulle bocche di lupo dal lato dei cortili interni, il collegamento a terra delle calate dell'impianto LPS, lo smantellamento di alcune parti di ponteggio, il completamento della pulizia di cantiere con relativa sistemazione delle aree.

Si dà atto che il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del presente certificato di ultimazione e la necessità di redazione di un nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dagli intervenuti nel giorno, mese ed anno di cui sopra.

IL DIRETTORE DEI LAVORI



L'APPALTATORE

ENNIO RICCESI HOLDING SRL

Sede Legale: Via dei Fugassi, 2/1

34147 Trieste

C.E.R.T.O. n. 6870321

Capogruppo Mandataria: Ennio Riccesi Holding S.r.l.

visto

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL DIRETTORE GENERALE
TAMICO NONINO

