



**AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
"GIOVANNI CHIABA"
Via Cristofoli, 18 – 33058 SAN GIORGIO DI NOGARO (UD)
C.F. 81001630300 P.I. 01012700306**

Determinazione nr. 45 Del 05/05/2022

Ufficio Ragioneria

**OGGETTO: INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'EDIFICIO RESIDENZIALE DELL'A.S.P. "G. CHIABA" FINANZIATO CON FONDI POR-FESR 2014-2020. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE PRIMO S.A.L. ALLA DITTA AGGIUDICATARIA: ENNIO RICCESI HOLDING S.R.L. SEDE LEGALE in VIA FRIGESSI N.2/1 TRIESTE.
CUP F94H16000240005 - CIG 8283572BDA**

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che con deliberazione del C. di A. n.18 dd 22.03.2018, è stato approvato il progetto esecutivo dell'opera indicata in oggetto redatto dallo Studio Epsilon Associati di San Giorgio di Nogaro finanziato con il contributo di importo € 1.230.000,00 concesso con Decreto della Regione FVG n. 1846/SPS dd 07.12.2017 a valere sul Fondo Europeo di sviluppo Regionale - Programma Operativo Regionale 2014-2020 – Attività 3.1.b.2. – Bando DGR 527/2017 – Riduzione di consumi di energia primaria nelle strutture residenziali per anziani non autosufficienti - per il progetto "intervento di efficientamento energetico presso l'A.S.P. "G.Chiabà" di San Giorgio di Nogaro" – codice CUP F94H16000240005, del quale è stato preso atto da parte del C. di A. con deliberazione n. 90 dd 28.12.2017;

Verificato che con Determinazione del Direttore Generale n. 27 del 26.01.2021, a seguito di procedimento di gara espletato per via telematica, si provvedeva ad aggiudicare definitivamente l'esecuzione dell'"Intervento di efficientamento energetico presso l'A.S.P. "G. Chiabà" di S. Giorgio di Nogaro" all'ATI costituita dalla ditta Ennio Riccesi Holding – S.r.l. e Fitekno S.r.l. per un importo offerto pari ad € 887.811,84 (con ribasso del 8,35% su € 968.698,13 – come evidenziato nel Quadro Economico - Sezione A – Lavori soggetti a ribasso d'asta) + IVA e oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 17.751,50 - CIG 8283572BDA;

Dato atto che il quadro economico a seguito dell'aggiudicazione efficace, comprensivo degli oneri aggiuntivi per la sicurezza sopra citati risulta il seguente:

QUADRO ECONOMICO ASSESTATO DOPO LA GARA D'APPALTO

DESCRIZIONI	IMPORTI	
	Parziali	Totali
A) IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI A BASE DI GARA		
LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA		
A1.1) Realizzazione ponteggio	€ 184.606,75	
A1.2) Coibentazione ALA EST e Sala da Pranzo - Rifacimento manto di copertura ALA EST	€ 630.741,10	
A1.3) Realizzazione impianto fotovoltaico	€ 153.350,28	
A1.4) Ribasso -8,35% su Euro 968.698,13	-€ 80.886,29	
ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA		
A2.1) Oneri sicurezza per realizzazione ponteggio	€ 2.895,66	
A2.2) Oneri sicurezza per coibentazione ALA EST e Sala da Pranzo - Rifacimento manto di copertura ALA EST	€ 13.431,25	
A2.3) Oneri sicurezza per realizzazione di impianto fotovoltaico	€ 1.424,59	
A2.4) Oneri integrativi sicurezza per misure anticovid	€ 10.915,15	
TOTALE LAVORI (A1.1+A1.2+A1.3+A1.4+A2.1+A2.2+A2.3+A2.4)		€ 916.478,49
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1) IVA 10,00% su Euro 916.478,49	€ 91.647,85	
B2) Spese tecniche generali comprensive di IVA, oneri previdenziali e incentivo RUP	€ 73.041,86	
B3) Contributo Autorità di Vigilanza LL.PP.	€ 1.800,00	
B4) Spese per verifiche e accertamenti	€ 5.000,00	
B5) Lavori e forniture in economia, imprevisti	€ 65.063,55	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B1+B2+B3+B4+B5)		€ 236.553,26
TOTALE COMPLESSIVO DELL'OPERA (A+B)		€ 1.153.031,74

Richiamata la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.36 del 25.10.2021 con la quale il Consiglio di Amministrazione dell'A.S.P., esaminati attentamente in ogni parte gli elaborati progettuali relativi alla variante di progetto: "Intervento di efficientamento energetico presso l'A.S.P. "G. Chiabà" di S. Giorgio di Nogaro" prodotti dalla società di ingegneria STUDIO EPSILON di San Giorgio di Nogaro (UD), registrati al protocollo aziendale con Prot. n. 3611 del 22/10/2021, ha ritenuto di approvare la variante di progetto esecutivo dell'"Intervento di efficientamento energetico presso l'A.S.P. "G. Chiabà" di S. Giorgio di Nogaro", e finanziata con il programma POR FESR 2014- 2020 - ASSE 3 – Attività 3.1.b.2 - "Riduzione di consumi di energia primaria nelle strutture residenziali per anziani non autosufficienti", nella quale sono stati previsti maggiori oneri per la sicurezza rispetto al medesimo progetto di prima elaborazione, determinati dalla differente gestione dei lavori causata dall'emergenza sanitaria da COVID – 19;

Dato atto che i lavori sono stati consegnati in data 06.12.2022 come risulta da verbale custodito agli atti e sono in corso di esecuzione;

Visto che la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha fatto pervenire il 14.1./2021 (acquisito al protocollo aziendale con nota n. 4234 dd 14/12/2021) il Decreto n. 3363/SPS dd.07.12.2021 con il quale è stata disposta la liquidazione dell'erogazione anticipata, pari all'80% del contributo concesso di euro 1.153.031,74, pari ad euro 922.425,40 (novecentoventiduequattrocentoventicinque,40) come previsto dall'art. 7 del Bando.

Visto che con Determina n. 6 del 16.02.2022 si è provveduto alla liquidazione anticipazione 20% dell'importo del valore di appalto di euro 916.478,49, alla ditta aggiudicataria ATI costituita dalla ditta Ennio Riccesi Holding – S.r.l. e Fitekno S.r.l. e che tale importo era di euro 183.295,70 + IVA 10% pari a 18.329,57;

Considerato gli atti relativi al 1° S.A.L. predisposti dal D.L. Ing. Luciano Pitta e trasmessi in data 28.04.2022, costituiti dai seguenti elaborati:

- Certificato di pagamento n. 1
- Libretto delle Misure n.1
- Schema certificato di Pagamento
- Copia compilata del Registro di Contabilità

Visto lo Stato di avanzamento lavori N.1 a tutto il 31 marzo 2022 approvato dal Direttore dei Lavori come da prospetto:

Lavori a corpo	185.864,89 €
Ribasso contrattuale (-8,350%) su Lavori	- 15.519,72 €
Oneri per la sicurezza	5.500,29 €
Totale lordo SAL	175.845,46 €
Ritenuta a garanzia 0,5%	879,23 €
Recupero anticipazione 20%	35.169,09 €
Totale detrazioni/Imponibile	36.048,32 €
Credito Impresa	139.797,14 €
IVA 10%	13.979,71 €
Totale Generale	153.776,85 €

Preso atto che il RUP, ai sensi del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. è la dott.ssa Tamico Nonino;

Ritenuto di approvare quanto validato dal D.L. sottoscrivendo lo Stato di avanzamento lavori N.1 a tutto il 31/03/2022 quale certificato di pagamento e registrandolo al protocollo n. 1748-A del 05.05.2022;

Verificata la regolarità contributiva (DURC);

Visto il “Regolamento di contabilità” dell’A.S.P., approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 78 del 19 dicembre 2018 e modificato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 04 del 08 marzo 2021;

Visto il Conto economico preventivo 2022 ed il Conto economico Pluriennale di previsione 2022-2024, approvati con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 40 del 20/12/2021;

Visto il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei Contratti Pubblici” come temporaneamente modificato fino al 31/12/2021 dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione con modificazioni del Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”;

Vista la Legge 6 novembre 2012 n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e ss. mm. ed ii.;

Vista la Legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e ss. mm. ed ii.;

Vista la Legge 23 dicembre 2014, n. 190 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)” e ss. mm. ed ii.;

Vista la L.R. 11 dicembre 2003, n. 19, “Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza nella Regione Friuli Venezia Giulia” e ss.mm. ed ii.;

Visto lo Statuto dell’Azienda pubblica di servizi alla persona “G. Chiabà” di San Giorgio di Nogaro (UD), approvato con Decreto con decreto n. 15 del 29 dicembre 2005 dall’Assessore regionale per le relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali e, successivamente modificato, con le decretazioni regionali n. 19 del 25.09.2006, n. 403 del 10 febbraio 2014, n. 420/AALL del 16.03.2018 e n. 2431/SPS del 17.09.2021;

Visto il “Regolamento di Organizzazione” dell’A.S.P. adottato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 23 del 08 luglio 2020;

Visto l’Articolo 12 dello Statuto dell’A.S.P.;

Vista la Delibera del C.d.A. dell’A.S.P. n. 44 del 20 dicembre 2021 e s.m.i., con cui è stato affidato l’incarico di Direttore Generale della scrivente A.S.P. alla dott.ssa Tamico Nonino, con decorrenza dal 07 febbraio 2022;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premesse e qui integralmente richiamate:

1. di autorizzare la corresponsione dell’importo di € 139.797,14, comprensivo di lavori, oneri della sicurezza al netto dell’anticipazione già corrisposta alla Ditta ENNIO RICCESI HOLDING S.R.L. di Trieste;
2. di provvedere al versamento dell’IVA pari ad € 13.979,71 a seguito del pagamento alla Ditta ENNIO RICCESI HOLDING S.R.L. di Trieste;
3. stabilire che la liquidazione a mezzo ordinativo di pagamento venga effettuato entro 30 giorni dal ricevimento di regolare fattura;
4. di imputare la spesa prevista di 139.797,14 + IVA 10% pari ad euro 13.979,71 nell’apposito conto 10124502 “Imm. materiali in corso Bando POR-FESR”;
5. di dare atto che la presente determinazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 12 del vigente Statuto dell’A.S.P.

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Dott.ssa Tamico Nonino



**AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
"GIOVANNI CHIABA"**
Via Cristofoli, 18 – 33058 SAN GIORGIO DI NOGARO (UD)
C.F. 81001630300 P.I. 01012700306

N.RO DETERMINA	DATA	PROPOSTA DA	DATA ESECUTIVITA'
45	05/05/2022	Ufficio Ragioneria	05/05/2022

OGGETTO: INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'EDIFICIO RESIDENZIALE DELL'A.S.P. "G. CHIABA" FINANZIATO CON FONDI POR-FESR 2014-2020. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE PRIMO S.A.L. ALLA DITTA AGGIUDICATARIA: ENNIO RICCESI HOLDING S.R.L. SEDE LEGALE in VIA FRIGESSI N.2/1 TRIESTE. CUP F94H16000240005 - CIG 8283572BDA

Ai sensi dell'art. 151, comma 4° del D.Lgs.267 18.08.2000, si appone il visto di regolarità contabile e l'attestazione della copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE
DELL'UFFICIO RAGIONERIA
(F.to Dott.ssa Tamico Nonino)

Riferimento pratica finanziaria : /



**AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
"GIOVANNI CHIABA"**
Via Cristofoli, 18 – 33058 SAN GIORGIO DI NOGARO (UD)
C.F. 81001630300 P.I. 01012700306

N.RO DETERMINA	DATA	PROPOSTA DA	DATA ESECUTIVITA'
45	05/05/2022	Ufficio Ragioneria	05/05/2022

OGGETTO: INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'EDIFICIO RESIDENZIALE DELL'A.S.P. "G. CHIABA" FINANZIATO CON FONDI POR-FESR 2014-2020. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE PRIMO S.A.L. ALLA DITTA AGGIUDICATARIA: ENNIO RICCESI HOLDING S.R.L. SEDE LEGALE in VIA FRIGESSI N.2/1 TRIESTE. CUP F94H16000240005 - CIG 8283572BDA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata all'Albo Pretorio on line il 05/05/2022 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 20/05/2022.

Addì 05/05/2022

L'IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to Tiziana Nonis

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.